

## **FOCUS**

### **Monitoraggio Province: stato attuazione e criticità PNRR Edilizia scolastica**

#### **Piani 1 e 2 - Nuove Scuole**

**Roma, 3 aprile 2025**

Al fine di fornire dati il più possibile aggiornati, nei giorni scorsi abbiamo inviato a tutte le Province una breve scheda di monitoraggio, attraverso la quale fare sintesi dello stato di attuazione dei progetti e delle principali criticità.

La scheda è stata inviata venerdì 30 marzo. Al 3 aprile risultano pervenute le schede di **67 Province su 86**, con una copertura di tutte le Regioni.

Di seguito, riportiamo la sintesi dei risultati ottenuti, **esclusivamente in riferimento ai Piani Province 1 e 2 (cosiddetti progetti in essere) e alle nuove scuole.**

### **TABELLA DI SINTESI**

In riferimento ai Piani Province 1 e 2 (Progetti in essere), dal monitoraggio su 67 Province risultano:

**384** progetti **conclusi** e in fase collaudo per un ammontare di **262.707.000**

**722** progetti in esecuzione per un ammontare di **1.573.783.000**

Su **34** progetti si è proceduto con rinuncia per un ammontare **75.958.000**

**99** progetti risultano bloccati per DNSH.

**46** Province hanno presentato su FUTURA richieste di autorizzazioni di varianti, che risultano inevase e bloccate ormai da diverso tempo.

Quanto alle Nuove scuole (M2C3 I 1.1) le Province si sono visti assegnati **20 progetti per un totale di oltre 220 milioni.**

## 1. QUESTIONI EXTRACOSTI

Di seguito riportiamo in tabella i **maggiori costi sostenuti dalle Province sui progetti PNRR**, che solo parzialmente sono stati coperti dal FOI e dal Fondo del MIT per la prosecuzione delle opere pubbliche (FPO).

<b>PNRR M4C1</b>	<b>importo PNRR</b>	<b>spesa ulteriore a carico dei bilanci delle Province</b>
Alessandria	22.165.711	511.264
Ancona	36.724.822	729.151
Arezzo	25.570.993	1.190.518
Asti	20.867.029	131.624
Bergamo	46.004.625	1.800.000
Biella	32.998.888	663.159
Brescia	46.278.708	4.500.000
Campobasso	14.758.852	2.000.000
Chieti	32.207.587	2.944.111
Como	16.339.905	459.589
Cosenza	75.524.979	836.877
Cuneo	48.152.736	15.842.689
Ferrara	24.679.710	479.837
Forli Cesena	17.347.000	2.393.117
Grosseto	17.926.527	582.741
Latina	29.147.841	300.000
Lecco	14.545.930	800.000
Livorno	39.876.184	10.570.828
Lucca	40.106.395	8.835.901
Mantova	17.676.746	3.536.600
Massa Carrara	41.431.870	331.031
Modena	40.051.965	3.630.137
MonzaBrianza	30.495.000	10.490.000
Novara	23.626.994	3.953.926
Parma	32.319.357	68.011
Perugia	57.613.695	695.845
Pesaro Urbino	46.558.656	8.350.000
Pescara	22.358.057	1.950.000
Piacenza	16.160.097	2.468.556
Pistoia	29.918.847	6.066.671
Potenza	38.043.934	4.870.000
Prato	11.850.667	3.874.467

Ravenna	28.862.244	9.974.577
Reggio Emilia	27.048.145	657.269
Rieti	4.153.887	12.044
Rimini	17.402.235	3.593.376
Savona	11.097.223	1.041.003
Terni	12.955.000	168.000
Treviso	68.100.300	10.140.795
Varese	24.545.867	1.500.000
Verona	23.345.535	3.346.420
Viterbo	21.752.375	198.000
<b>TOTALI</b>	<b>1.248.593.118</b>	<b>136.488.134</b>

Come si può immediatamente constatare nella Tabella di cui sopra, che riporta i dati emersi da una prima e ancora parziale rilevazione effettuata con i RUP, **le Province hanno finanziato con risorse proprie l'incremento del costo delle opere, rispetto ai trasferimenti del PNRR e al netto del FOI**, per evitare il rischio di gare deserte, per non perdere le risorse assegnate, per rispettare la tempistica ed evitare il blocco dei cantieri.