



Gli investimenti del PNRR per le scuole secondarie superiori delle Province

Elaborazione UPI al 15 Settembre 2023



Il totale dei progetti e del finanziamento

Il totale dei progetti riferiti all' edilizia scolastica delle scuole superiori che vedono le Province quali soggetti attuatori è pari a

1.545 progetti
per 2 miliardi 410 milioni.

PIANO	PROGETTI	IMPORTO
1° PIANO scuole superiori	612	549.783.695
2° PIANO scuole superiori	432	721.170.420
PIANO 2020	46	92.103.255
PIANO 2019	95	159.696.851
SISMA 120	10	33.615.000
PIANO MENSE	13	9.246.456
NUOVE SCUOLE	21	222.528.328
PALESTRE AVVISO PNRR	84	93.618.785
PALESTRE DM 320	147	220.181.307
PIANO 2022	42	138.313.287
PIANO 2023	43	169.386.047,00
TOTALE	1.545	2.409.643.431

Unione Province d'Italia



UPI



I progetti del I e II Piano Province



PIANO	PROGETTI PROVINCE	IMPORTO PROVINCE	SCADENZA AGGIUDICAZIONE LAVORI
1° PIANO scuole superiori	612	549.783.695	15/09/2023
2° PIANO scuole superiori	432	721.170.420	15/09/2023
TOTALE	1.044	1.270.954.114	

Stato di avanzamento dei progetti di edilizia scolastica confluiti nel PNRR I-II Piano Province: la rilevazione UPI

Dati giugno/luglio 2023

RILEVAZIONE I-II Piano edilizia scolastica: 86 PROVINCE SU 86

	Numero progetti	Risorse stanziare	Progetti aggiudicati	Progetti da aggiudicare	Risorse impiegate	Risorse da impiegare
TOTALE	1044	1.270.954.114	696	314	786.308.723	462.868.977
Percentuale	100%	100%	67%	33%	62%	38%



Piani Palestre



PIANO	PROGETTI PROVINCE	IMPORTO PROVINCE	SCADENZA AGGIUDICAZIONE LAVORI
PALESTRE AVVISO PNRR	84	93.618.785	31/12/2023
PALESTRE DM 320	147	220.181.307	15/09/2023
TOTALE	231	313.800.092	

N.B UPI ha chiesto più volte l'allineamento delle scadenze di entrambi i piani al 31/12/2023 ma il Ministero Istruzione non lo ha concesso. Abbiamo quindi sollecitato le Province a procedere con le gare



I piani regionali 2019 - 2022

PIANO	PROGETTI PROVINCE	IMPORTO PROVINCE	SCADENZA AGGIUDICAZIONE LAVORI
PIANO 2019	95	159.696.851	15/09/2023
PIANO 2020	46	92.103.255	15/09/2023
PIANO 2022	42	138.313.287	15/09/2023
PIANO 2023	43	169.386.047	15/09/2023
TOTALE	226	559.499.440	

N.B. Per i Piani 2019 e 2020 tutte le Province dovrebbero aver rispettato le scadenze. Per i Piani 2022 e 2023 il rispetto dei termini di aggiudicazione dei lavori potrebbe aver incontrato qualche criticità

Le nuove scuole



PIANO	PROGETTI PROVINCE	IMPORTO PROVINCE	SCADENZA AGGIUDICAZIONE LAVORI
NUOVE SCUOLE	21	222.528.328	20/09/2023 30/09/2023 (per le 10 province che hanno aderito all'Accordo con Invitalia)

N.B. Le Province che procedono in autonomia sono 11: Matera, Catanzaro, Cosenza, Avellino, Salerno, Caserta, Ravenna, Parma, Cuneo, Foggia, Belluno

Le Province che hanno aderito all'Accordo Quadro con Invitalia sono 10: Potenza, Lodi, Ancona, Fermo, Isernia, Lecce, Sud Sardegna, Massa Carrara, Perugia, Treviso

Gli altri investimenti



PIANO	PROGETTI PROVINCE	IMPORTO PROVINCE	SCADENZA AGGIUDICAZIONE LAVORI
SISMA 120	10	33.615.000	15/09/2023
PIANO MENSE	13	9.246.456	31/08/2023

Le criticità segnalate dalle Province

PORTALE REGIS: ancora tantissime le problematiche non risolte.

Il portale che cambia in modo reiterato, rendendo necessari continue integrazioni e inserimento di ulteriori documenti, continui blocchi nel funzionamento e rallentamento nell'erogazione delle autorizzazioni a pagamenti agli enti per i vari SAL.

Si rilevano inoltre problemi di liquidità da parte delle Province relativamente all'erogazione degli anticipi anche in riferimento alle richieste delle ditte aggiudicatarie dell'acconto sul contratto (20/30%).

RIBASSI D'ASTA: UPI ha ottenuto l'inserimento di una norma nel DL PNRR 3 (DL 13/2023 ART. 24) per consentire l'utilizzo dei ribassi d'asta per interventi Edilizia Scolastica. Il Ministero Istruzione tuttavia ha previsto che l'utilizzo dei ribassi di gara debba essere preventivamente autorizzato (art. 8 Linee Guida MIM). Le Province stanno inviando le richieste di autorizzazione al Ministero Istruzione che però ancora non fornisce riscontri ufficiali. Occorre accelerare la risposta del Ministero e permettere di utilizzare i ribassi per aumento prezzi

VARIAZIONI E/O RIMODULAZIONI DEL PROGETTO: Le Province stanno inviando richieste di autorizzazioni per variazioni di progetto come previsto dalla Linee Guida per il Monitoraggio e la rendicontazione del MIM all'art. 9. Il Ministero ancora non autorizza in quanto deve procedere a verifiche tecniche. Si chiede di accelerare i tempi di risposta del Ministero, fermo restando che le varianti di progetto devono rispettare il Codice dei Contratti.

STRUTTURE TEMPORANEE PER GLI STUDENTI: Occorre incrementare il Fondo per l'affitto di spazi o strutture temporanee ove collocare gli studenti durante i lavori previsto dall'art. 24 del DL 13/23. In subordine occorre prevedere un Fondo in Conto Capitale per la realizzazione di strutture temporanee che ospitino gli studenti quando gli edifici sono inagibili.

Conclusioni



Dall'interlocuzione che stiamo avendo con il Ministero Istruzione e con il MEF e da quanto emerge dai confronti tecnici con le Province, si evidenzia la necessità di istituire in tutte le Province una **CABINA DI REGIA PER IL PNRR**, presieduta dal Presidente di Provincia e composta dal Segretario/Direttore Generale, con i Responsabili dei Lavori Pubblici PNRR ed Edilizia Scolastica (RUP) ed i Responsabili Finanziari, nonché ulteriori figure che si rendano necessarie per la gestione tecnica e amministrativa dei progetti